

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой комплекс "Хорошевский"

I очередь- корпуса № 9,10,11,12,12А,13,14,15

по адресу: г.Москва, ул. 3-я Хорошевская,вл.7

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта				
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):					
	по плану	100%				
	фактически	100%				
2.	Земляные работы (%):					
	по плану	100%				
	фактически	100%				
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):					
	по плану	100%				
	фактически	100%				
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):					
	по плану	100%				
	фактически	100%				
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):					
	по плану	95%	100%			
	фактически					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):					
	по плану	50%	90%	95%	100%	
	фактически					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):					
	по плану	30%	70%	85%	100%	
	фактически					
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):					
	по плану	45%	80%	90%	100%	
	фактически					
9.	Общестроительная готовность (%):					
	по плану	70%	75%	85%	100%	
	фактически					
10.	Получение разрешения на ввод объекта к эксплуатации (дата -дд.мм.гггг):					
	по плану				30.06.2018г.	
	фактически					
11.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):					
	по плану				31.05.2018г.	
	фактически					
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):					
	предусмотренный договорами измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)					30.09.2018г.
	предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче					

Генеральный директор ООО "МонАрх-УКС"

Курако Д.В.

